



UNION AID

Title: Construction of sandwich panels room اعمار ساختمان پڼلی

Organization: Union Aid موسسه یونین اید

Province: Kabul کابل

District: Kalakan

Project location: BHC- clinic Bazary کلینیک

Date:



Afghanischer Frauenverein e. V.

Bill of quantity

No	Description	Quantity	Unit	Unit Cost (AFN)	Total Cost (AFN)	Remark
1	Excavation of foundation(any types of soil) (Excavation,disposal and shearing,leveling,compaction,manpower with all related activities) کندنکاری تهداب ها و هموار کاری سطح تهداب ها و کمپکشن با تمام امورات ایجابی آن	2.8	m ³			
2	Supply and filling surface of inside room with soil mix gravel including compaction and leveling(supply,compaction,leveling,manpower with all related activities) تهیه پرکاری هموار کاری و کمپکشن داخل فرش اطاق با جغل خاک دار با تمام امورات ایجابی آن	15	m ³			
3	Aggregate under the foundation,floor (supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و هموار کاری جغل کرش زیر تهداب ها و فرش ها با تمام امورات ایجابی آن	3	m ³			
4	PCC M150 for floor (supply material concrete,puring,curing and shuttering,formwork,manpower,cutting,filling,leveling,compaction with all related activities) کانکریت بدون سیخ با مارک 150 بخاطر سطح اطاق ها شامل تهیه مواد. کار. قالب بندی. تهیه مصالح. آبدی کانکریت. آماده ساختن زمین به ریخت کانکریت شامل کندنکاری. پرکاری. هموار کاری و کمپکشن با تمام امورات ایجابی آن	3	m ³			
5	Supply terrazzo tile for floor with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه سرامیک همراه با کار آن به فرش اطاق همراه با تمام امورات ایجابی آن	57	m ²			
6	RCC for foundation and beam with steel diameter 14mm(supply materails concrete,puring,curing,steeling,execution and shuttering,formwork manpower with all related activities) کانکریت مارک 200 همراه سیخ 14 ملی متر شامل تهیه مواد. کار. قالب بندی. سیخ بندی آبدی بخاطر تهداب ها با تمام امورات ایجابی آن	7.5	m ³			
7	PVC door - 7000 complete with hardware (supply ,installation,execution with all related activities) تهیه و نصب دروازه پی وی سی 7000 همراه تمام لوازم مربوطه آن با تمام امورات ایجابی آن	12.18	m ²			
8	PVC window - 7000 complete with hardware and fly screen(net for insect) (supply ,installation,execution with all related activities) تهیه و نصب کلکین پی وی سی 7000 با شیشه 4 ملی متر دو لایه و جالی بخاطر حشرات همراه تمام لوازم آن با تمام امورات ایجابی آن	12.2	m ²			

9	Supply and installation of Sandwich panel 5cm thicknes with angle iron perfect gauge to necessary cutting panel and best quality and size (supply ,installation,execution with all related activities) تهیه و نصب سندویچ پنل کیفیت عالی بخاطر دیوار اطاق با ضخامت 5سانتی متر به شمول آهن زاویه گیچ مناسب به اطراف پنل های قطع شده با کیفیت عالی و سایر بهترین با تمام امورات ایجابی آن	129	m ²			
10	Supply and installation of chinese ceilling 60x60 with three fans,eight neons LED 60x60,eight sockets,eight switches,joint boxes,automatic fuses,fuse boxes,cables and connection to electricity building and all electricity fixture with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب سقف چینی 60*60 همراه سه پکه هشت نیون ایل ای دی 60*60. هشت ساکت. هشت سویچ. جاینت باکس ها. فیوز اتومات. فیوز باکس. کیبل و وصل نمودن آن به برق تعمیر با سایر لوازمات با کیفیت عالی و تمام امورات ایجابی آن	57	m ²			
11	Supply and installation of electrical exhaust fan 25x25 with cables and switches and all electricity fixture with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب هواکش 25*25 همراه کیبل. سویچ و سایر لوازم مورد نظر با کیفیت عالی و تمام امورات ایجابی آن	4	Piece			
12	Supply and installation of Purline: profile with siz 100x100 - 18 gauge with oily paint after installation(supply material,execution,stainless paint manpower with all related activities) - تهیه و نصب پروفیل 100*100 گیچ همراه رنگ روغنی و رنگ ضد زنگ شده بخاطر پایه ها شامل تهیه مواد. کار با تمام امورت ایجابی آن 18	36	m			
13	Supply and installation of steel sheet 2mm under the iron pillar(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب استیل 2 ملی متر بخاطر نصب پایه ها شامل مواد و نصب آن با امام امورات ایجابی آن	1.5	m ²			
14	Purline: profile with siz 30x60 - 18 gauge for roof (supply material,execution,manpower,stainless paint with all related activities) تهیه و نصب پروفیل 30*60 - 18 گیچ بخاطر بام همراه با رنگ ضد زنگ شده شامل مواد و نصب با تمام امورات ایجابی آن	138	m			
15	Supply and installation of wool glass 100mm with net best quality for roof(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب پشم شیشه به سقف اطاق با ضخامت 100 ملی متر بخاطر شامل مواد. کار جالی و نصب آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	60	m ²			
16	Truss: supply and instllation made of H S S with profile 40x80x2mm with stainless paint according the section drawing(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب تروس با پروفیل 40*80*2 ملی متر همراه با رنگ ضد زنگ شده بخاطر بام اطاق و سایر لوازم و مواد مورد ضرورت با تمام امورات ایجابی آن نظربه نقشه	32	m			
17	Supply and installation of metal deck iron sheet 0.5mm for roof and falshing at two sides including gutter with all other necessary acitivity,things and instrument best quality working and materials with low blue color(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب آهن چادر 0.5 ملی متر گولک دار همراه فلشینگ و ناوه به دو طرف بام و سایر مواد و لوازم مورد ضرورت با رنگ یشمی به شکل استندرد با کیفیت و امورات ایجابی آن	78	m ²			

18	<p>Supply and installation of one complete commode,one complete handwashing sink,one complete muslim shower and bathing,connecting of water pipe to main water tanker with necessary water pipes and commode pipe PVC 6 inch to septic and all necessary water tapes,joints,connectors,t-connectors,elbows and all related activity and instruments with insulation isogam under seramic (supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب یک عدد کمود زمینی مکمل اسباب یک عدد دست شویی مکمل اسباب یک عدد مسلم شاور مکمل اسباب یک عدد پای شویه مکمل اسباب همراه با تمام پایپ مورد ضرورت داخل یک عدد تشناب و وصل پایپ آب به تانکر عمومی کلینیک و پایپ های 4 اینچ و 2 اینچ بخاطر فاضلاب یک عدد تشناب و وصل آن به سیپتیک الی 25متر با تمام وال جاینت ها سه دهن اشتات زانو خم ها و سایر لوازم و ایزوگام زیر سرامیک تشناب آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجایی آن</p>	1	LS			
Grand Total Cost AFN						

