



UNION AID

Title: Construction of sandwich panels room اعمار ساختمان پنی

Organization: Union Aid موسسه یونین اید

Province: Kabul کابل

District: Bagrami

Project location: BHC- clinic Mamozai کلینیک

Date:

## Bill of quantity



Afghanischer Frauenverein e. V.

No	Description	Quantity	Unit	Unit Cost (AFN)	Total Cost (AFN)	Remark
1	Excavation of foundation(any types of soil) (Excavation,disposal and shearing,leveling,compaction,manpower with all related activities) کندکاری ته‌داب ها و هموار کاری سطح ته‌داب ها و کمپکشن با تمام امورات ایجابی آن	2.8	m <sup>3</sup>			
2	Supply and filling surface of inside room with soil mix gravel including compaction and leveling( supply,compaction,leveling,manpower with all related activities) تهیه پرکاری هموار کاری و کمپکشن داخل فرش اطاق با جغل خاک دار با تمام امورات ایجابی آن	25	m <sup>3</sup>			
3	Aggregate under the fundation,floor (supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و هموار کاری جغل کرش زیر ته‌داب ها و فرش ها با تمام امورات ایجابی آن	2.9	m <sup>3</sup>			
4	PCC M150 for floor (supply material concrete,puring,curing and shuttering,formwork,manpower,cutting,filling,leveling,compaction with all related activities) کانکریت بدون سیخ با مارک 150 بخاطر سطح اطاق ها شامل تهیه مواد، کار، قالب بندی، تهیه مصالح، آبدی کانکریت، آماده ساختن زمین به ریخت کانکریت شامل کندکاری، پرکاری، هموارکاری و کمپکشن با تمام امورات ایجابی آن	2.9	m <sup>3</sup>			
5	Supply terrazzo tile for floor with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه سرامیک همراه با کار آن به فرش اطاق همراه با تمام امورات ایجابی آن	57	m <sup>2</sup>			
6	RCC for foundation and beam with steel diameter 14mm(supply materails concrete,puring,curing,steeling,execution and shuttering,formwork manpower with all related activities) کانکریت مارک 200 همراه سیخ 14 ملی متر شامل تهیه مواد، کار، قالب بندی، سیخ بندی آبدی بخاطر ته‌داب ها با تمام امورات ایجابی آن	8	m <sup>3</sup>			
7	PVC door - 7000 complete with hardware ( supply ,installation,execution with all related activities) تهیه و نصب دروازه پی وی سی 7000 همراه تمام لوازم مربوطه آن با تمام امورات ایجابی آن	12.18	m <sup>2</sup>			
8	PVC window - 7000 complete with hardware and fly screen(net for insect) ( supply ,installation,execution with all related activities) تهیه و نصب کلکین پی وی سی 7000 با شیشه 4 ملی متر دو لایه و جالی بخاطر حشرات همراه تمام لوازم آن با تمام امورات ایجابی آن	14.6	m <sup>2</sup>			
9	Supply and installation of Sandwich panel 5cm thicknes with angle iron perfect gauge to necessary cutting panel and best quality and size (supply ,installation,execution with all related activities) تهیه و نصب سندویچ پنل کیفیت عالی بخاطر دیوار اطاق با ضخامت 5سانی متر به شمول آهن زاویه گیج مناسب به اطراف پنل های قطع شده با کیفیت عالی و سائز بهترین با تمام امورات ایجابی آن	124	m <sup>2</sup>			

10	Supply and installation of chinese ceiling 60x60 with three fans,eight neons LED 60x60,eight sockets,eight switches,joint boxes,automatic fuses,fuse boxes,cables and connection to electricity building and all electricity fixture with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب سقف چينايي 60*60 همراه سه پكه هشت نيون ايل اي دي 60*60.هشت ساكت.هشت سويچ.جاينت باكس ها.فيوز اتومات.فيوز باكس.كيبل و وصل نمودن آن به برق تعمير با ساير لوازمات با كيفيت عالي و تمام امورات ايجابي آن	57	m <sup>2</sup>			
11	Supply and installation of electrical exhaust fan 25x25 with cables and switches and all electricity fixture with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب هواكش 25*25 همراه كيبل.سويچ و ساير لوازم مورد نظر با كيفيت عالي و تمام امورات ايجابي آن	4	Piece			
12	Supply and installation of Purline: profile with siz 100x100 - 18 gauge with oily paint after installation(supply material,execution,stainless paint manpower with all related activities) تهيه و نصب پروفيل 100*100 - گيج همراه رنگ روغني و رنگ ضد زنگ شده بخاطر پايه ها شامل تهيه مواد.كار با تمام امورت ايجابي آن 18	30	m			
13	Supply and installation of steel sheet 2mm under the iron pillar(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب استيل 2 ملي متر بخاطر نصب پايه ها شامل مواد و نصب آن با امام امورات ايجابي آن	1.5	m <sup>2</sup>			
14	Purline: profile with siz 30x60 - 18 gauge for roof (supply material,execution,manpower,stainless paint with all related activities) تهيه و نصب پروفيل 30*60 - 18 گيج بخاطر بام همراه با رنگ ضد زنگ شده شامل مواد و نصب با تمام امورات ايجابي آن	132	m			
15	Supply and installation of wool glass 100mm with net best quality for roof(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب پشم شيشه به سقف اطاق با ضخامت 100 ملي متر بخاطر شامل مواد.كار جالي و نصب آن با كيفيت عالي با تمام امورات ايجابي آن	70	m <sup>2</sup>			
16	Truss: supply and instllation made of H S S with profile 40x80x2mm with stainless paint according the section drawing(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب تروس با پروفيل 40*80*2 ملي (supply material,execution,manpower with all related activities) متر همراه با رنگ ضد زنگ شده بخاطر بام اطاق و ساير لوازم و مواد مورد ضرورت با تمام امورات ايجابي آن نظريه نقشه	35.5	m			
17	Supply and installation of metal deck iron sheet 0.5mm for roof and falshing at two sides including gutter with all other necessary acitivity,things and instrument best quality working and materials with low blue color(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب آهن چادر 0.5 ملي متر گولك دار همراه فلشينگ و ناوه به دو طرف بام و ساير مواد و لوازم مورد ضرورت با رنگ پيشي به شكل استندرد با كيفيت و امورات ايجابي آن	78	m <sup>2</sup>			
18	Supply and installation of one complete commode,one complete handwashing sink,one complete muslim shower and bathing,connecting of water pipe to main water tanker with necssary water pipes and commode pipe PVC 6 inch to septic and all necessary water tapes,joints,connectors,t-connectors,elbows and all related activity and instruments with insulation isogam under seramic (supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب يك عدد كمود زميني مكمل اسباب يك عدد دست شويي مكمل اسباب يك عدد مسلم شاور مكمل اسباب يك عدد پاي شويه مكمل اسباب همراه با تمام پايب مورد ضرورت داخل يك عدد تشناب و وصل پايب آب به تانكر عمومي كلينيك و پايب هاي 4 اينچ و 2 انچ بخاطر فاضلاب يك عدد تشناب و وصل آن به سيپتيك الي 25متر با تمام وال جاينت ها سه دهن اشتات زانو خم ها و ساير لوازم و ايزوگام زير سراميك تشناب آن با كيفيت عالي با تمام امورات ايجابي آن	1	LS			
Grand Total Cost AFN						