



UNION AID

Title: Construction of sandwich panels room اعمار ساختمان پښلی

Organization: Union Aid موسسه یونین اید

Province: Kabul کابل

District: Qharabagh قره باغ

Project location: BHC- clinic کلینیک

Date:

Bill of quantity



Afghanischer Frauenverein e. V.

No	Description	Quantity	Unit	Unit Cost (AFN)	Total Cost (AFN)	Remark
1	Excavation of foundation(any types of soil) (Excavation,disposal and shearing,leveling,compaction,manpower with all related activities) کنندنکاري تهېداب ها و هموار کاري سطح تهېداب ها و کمپکشن با تمام امورات ايجابي آن	1	m ³			
2	Supply and filling surface of inside room with soil mix gravel including compaction and leveling(supply,compaction,leveling,manpower with all related activities) تهيه پرکاري هموار کاري و کمپکشن داخل فرش اطاق با جغل خاک	23	m ³			
3	Aggregate under the fundation,floor (supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و هموار کاري جغل کرش زیر تهېداب ها و فرش ها با تمام امورات ايجابي آن	2.9	m ³			
4	PCC M150 for floor (supply material concrete,puring,curing and shuttering,formwork,manpower,cutting,filling,leveling,compaction with all related activities) کانکريت بدون سيخ با مارک 150 بخاطر سطح اطاق ها شامل تهيه مواد، کار، قالب بندی، تهيه مصالح، آبدی کانکريت، آماده ساختن زمین به ريخت کانکريت شامل کنندنکاري، پرکاري، هموارکاري و کمپکشن با تمام امورات ايجابي آن	3.9	m ³			
5	Supply terrazzo tile for floor with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه سراميك همراه با کار آن به فرش اطاق همراه با تمام امورات ايجابي آن	58	m ²			
6	RCC for foundation and beam with steel diameter 14mm(supply materials concrete,puring,curing,steeling,execution and shuttering,formwork manpower with all related activities) کانکريت مارک 200 همراه سيخ 14 ملی متر شامل تهيه مواد، کار، قالب بندی، سيخ بندی آبدی بخاطر تهېداب ها با تمام امورات ايجابي آن	5.5	m ³			
7	PVC door - 7000 complete with hardware (supply ,installation,execution with all related activities) تهيه و نصب دروازه پی وی سی 7000 همراه تمام لوازم مربوطه آن با تمام امورات ايجابي آن	12.18	m ²			
8	PVC window - 7000 complete with hardware and fly screen(net for insect) (supply ,installation,execution with all related activities) تهيه و نصب کلکین پی وی سی 7000 با شیشه 4 ملی متر دو لایه و جالی بخاطر حشرات همراه تمام لوازم آن با تمام امورات ايجابي آن	14.6	m ²			
9	Supply and installation of Sandwich panel 5cm thicknes with angle iron perfect gauge to necessary cutting panel and best quality and size (supply ,installation,execution with all related activities) تهيه و نصب سندویچ پنل کیفیت عالی بخاطر دیوار اطاق با ضخامت 5سانتی متر به شمول آهن زاویه گیج مناسب به اطراف پنل های قطع شده با کیفیت عالی و ساین بهترین با تمام امورات ايجابي آن	87	m ²			
10	Supply and installation of chinese ceiling 60x60 with three fans,eight neons LED 60x60,eight sockets,eight switches,joint boxes,automatic fuses,fuse boxes,cables and connection to electricity building and all electricity fixture with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهيه و نصب سقف چينايي 60*60 همراه سه پکه هشت نيون ايل ای دی 60*60، هشت ساکت، هشت سویچ، جايانت باکس ها، فيوز اتومات، فيوز باکس، کيبل و وصل نمودن آن به برق تعمير با ساير لوازمات با کیفیت عالی و تمام امورات ايجابي آن	58	m ²			

11	Supply and installation of electrical exhaust fan 25x25 with cables and switches and all electricity fixture with best quality(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب هواکش 25*25 همراه کیبل و سوییچ و سایر لوازم مورد نظر با کیفیت عالی و تمام امورات ایجابی آن	4	Piece			
12	Supply and installation of Purline: profile with siz 100x100 - 18 gauge with oily paint after installation(supply material,execution,stainless paint manpower with all related activities) تهیه و نصب پروفیل 100*100 - 18 گیج همراه رنگ روغنی و رنگ ضد زنگ شده بخاطر پایه ها شامل تهیه مواد، کار با تمام امورات ایجابی آن	47	m			
13	Supply and installation of steel sheet 2mm under the iron pillar(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب استیل 2 ملی متر بخاطر نصب پایه ها شامل مواد و نصب آن با امام امورات ایجابی آن	1.5	m ²			
14	Purline: profile with siz 30x60 - 18 gauge for roof (supply material,execution,manpower,stainless paint with all related activities) تهیه و نصب پروفیل 30*60 - 18 گیج بخاطر بام همراه با رنگ ضد زنگ شده شامل مواد و نصب با تمام امورات ایجابی آن	102	m			
15	Supply and installation of wool glass 100mm with net best quality for roof(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب پشم شیشه به سقف اطاق با ضخامت 100 ملی متر بخاطر شامل مواد، کار جالی و نصب آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	50	m ²			
16	Truss: supply and instllation made of H S S with profile 40x80x2mm with stainless paint according the section drawing(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب تروس فریم با پروفیل 40*80*2 میلی متر همراه با رنگ ضد زنگ شده بخاطر بام اطاق و سایر لوازم و مواد مورد ضرورت با تمام امورات ایجابی آن نظریه نقشه	28.5	m			
17	Supply and installation of metal deck iron sheet 0.5mm for roof and falshing at two sides including gutter with all other necessary acitivity,things and instrument best quality working and materials with low blue color(supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب آهن چادر 0.5 ملی متر گولک دار همراه فلشینگ و ناوه به دو طرف بام و سایر مواد و لوازم مورد ضرورت با رنگ پشیمی به شکل استندرد با کیفیت و امورات ایجابی آن	60	m ²			
18	Supply and installation of one complete commode,one complete handwashing sink,one complete muslim shower and bathing,connecting of water pipe to main water tanker with necssary water pipes and commode pipe PVC 6 inch to septic and all necessary water tapes,joints,connectors,t-connectors,elbows and all related activity and instruments with insulation isogam under seramic (supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب یک عدد کمود زمینی مکمل اسباب یک عدد دست شویی مکمل اسباب یک عدد مسلم شاور مکمل اسباب یک عدد پای شویه مکمل اسباب همراه با تمام پاپپ مورد ضرورت داخل یک عدد تشناب و وصل پاپپ آب به تانکر عمومی کلینیک و پاپپ های 4 اینچ و 2 انچ بخاطر فاضلاب یک عدد تشناب و وصل آن به سیپتیک الی 25متر با تمام وال جاینت ها سه دهن اشتات زانو خم ها و سایر لوازم و ایزوگام زیر سرامیک تشناب آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	1	LS			
19	Supply and installation of wood 3cm width (supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب تخته چارتراش با ضخامت ۳ سانتی متر بخاطر شامل مواد و نصب با تمام امورات ایجابی آن	16	m ²			
20	Brick masonry working with burnt brick and cement mortar 1:4(supply material,curing,execution,manpower with all related activities) خشت کاری با خشت پخته اعلی بخاطر تهداب و دیوار اطاق که شامل کار، تهیه خشت پخته، با مارک مصالح 1:4 و	3.5	m ³			
21	Plastering 1:4 inside and outside the brickwall and filling (supply material,execution,manpower with all related activities) پلسترکاری همراه مصالح 1:4 داخل و بیرون اطاق و قبیلینگ با ظرافت شامل تهیه مواد، کار با تمام امورات ایجابی آن	60	m ²			
22	Painting of inside and outside of wall(washable acrylic emulsion paint)(supply material,execution,manpower with all related activities) رنگمالی با رنگ پلاستیک 100 فیصد بخاطر دیوار داخل و بیرون اطاق با ظرافت شامل تهیه مواد و کار با تمام امورات ایجابی آن	60	m ²			
23	Supply and installation of insulation Isogam 3mm (supply material,execution,manpower with all related activities) تهیه و نصب ایزوگام با ضخامت ۳ ملی متر بخاطر بام شامل مواد و نصب با تمام امورات ایجابی آن	20	m ²			
Grand Total Cost AFN						